

CRONOGRAMA**Obra: Ampliação Escola Municipal de Ensino Fundamental Emílio Schenck**

Prazo: 7 meses

<i>Descrição</i>	<i>Total</i>	<i>MÊS 1</i>		<i>MÊS 2</i>		<i>MÊS 3</i>		<i>MÊS 4</i>		<i>MÊS 5</i>		<i>MÊS 6</i>		<i>MÊS 7</i>		<i>Total</i>
1.SERVIÇOS PRELIMINARES	5.259,32	5.259,32	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.259,32
2. DEMOLIÇÕES	4.184,57	4.184,57	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.184,57
3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.220,86	1.220,86	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.220,86
4. INFRAESTRUTURA	26.932,94	10.773,18	40,00%	10.773,18	40,00%	5.386,59	20,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.932,94
5. IMPERMEABILIZAÇÃO	1.060,03	0,00	0,00%	636,02	60,00%	424,01	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.060,03
6. FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS INTERNAS	43.657,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.097,35	30,00%	15.280,24	35,00%	15.280,24	35,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.657,82
7. ESTRUTURA	88.292,90	0,00	0,00%	35.317,16	40,00%	26.487,87	30,00%	26.487,87	30,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88.292,90
8. COBERTURA	17.484,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.371,20	25,00%	8.742,41	50,00%	4.371,20	25,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.484,82
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.426,42	0,00	0,00%	4.885,28	20,00%	4.885,28	20,00%	4.885,28	20,00%	4.885,28	20,00%	4.885,28	20,00%	0,00	0,00%	24.426,42
10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	17.099,01	5.129,70	30,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.839,60	40,00%	3.419,80	20,00%	1.709,90	10,00%	0,00	0,00%	17.099,01
11. PISO	38.340,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.336,24	40,00%	11.502,18	30,00%	7.668,12	20,00%	3.834,06	10,00%	38.340,61
12. REVESTIMENTOS	85.456,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.636,85	30,00%	29.909,66	35,00%	29.909,66	35,00%	0,00	0,00%	85.456,16
13. ESQUADRIAS	15.047,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.009,54	20,00%	12.038,17	80,00%	0,00	0,00%	15.047,72
14. VIDROS	2.471,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.471,92	100,00%	2.471,92
15. PINTURAS	25.050,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.525,05	50,00%	12.525,05	50,00%	25.050,11
16. DIVISÓRIAS LEVES	3.000,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,39	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,39
17. RAMPAS	4.839,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.839,45	100,00%	4.839,45
18. ACESSÓRIOS	11.889,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.161,25	35,00%	3.566,78	30,00%	4.161,25	35,00%	0,00	0,00%	11.889,28
Total do Orçamento	415.714,31	26.567,62		51.611,64		54.652,31		107.369,74		78.945,08		72.897,43		23.670,48		415.714,31

Taquari, 14 de Fevereiro de 2019