

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

18/10/2019
Página 1 de 2

Obra: 28112018 - POSTO DE SAÚDE LEO ALVIM FALLER
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

Endereço: RUA PROFESSORA CAROLINA FARIAS ALVIM
Cidade: TAQUARI

ITEM	Dados	ETAPAS						Total
		1	2	3	4	5	6	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	Valor	4.241,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,79
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Valor	18.503,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.503,78
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Valor	5.139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,53
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
4. INFRAESTRUTURA	Valor	20.553,99	47.959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	68.513,31
	Perc.	30,00 %	70,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
5. IMPERMEABILIZAÇÃO	Valor	0,00	2.726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,26
	Perc.	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
6. ALVENARIAS	Valor	0,00	46.704,81	108.977,88	0,00	0,00	0,00	155.682,69
	Perc.	0,00 %	30,00 %	70,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
7. COBERTURA	Valor	0,00	0,00	6.983,08	20.949,23	41.898,47	0,00	69.830,78
	Perc.	0,00 %	0,00 %	10,00 %	30,00 %	60,00 %	0,00 %	100,00 %
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor	5.875,76	5.875,76	5.875,76	11.751,52	23.503,04	5.875,76	58.757,60
	Perc.	10,00 %	10,00 %	10,00 %	20,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Valor	6.575,58	6.575,58	19.726,75	19.726,75	6.575,58	6.575,58	65.755,82
	Perc.	10,00 %	10,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
10. PISO	Valor	0,00	7.654,40	7.654,40	15.308,80	22.963,20	22.963,20	76.544,00
	Perc.	0,00 %	10,00 %	10,00 %	20,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
11. REVESTIMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	12.336,57	12.336,57	16.448,76	41.121,90
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	30,00 %	30,00 %	40,00 %	100,00 %
12. ESQUADRIAS	Valor	0,00	0,00	8.202,64	24.607,91	24.607,91	24.607,91	82.026,37
	Perc.	0,00 %	0,00 %	10,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
13. PINTURAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	19.361,55	19.361,55	38.723,10
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %
14. ACESSÓRIOS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,48	1.555,48	3.110,96
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %
15. ACESSIBILIDADE	Valor	398,41	398,41	398,41	1.195,22	796,81	796,81	3.984,07
	Perc.	10,00 %	10,00 %	10,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
16. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	Valor	0,00	0,00	2.979,83	5.959,65	8.939,48	11.919,30	29.798,26
	Perc.	0,00 %	0,00 %	10,00 %	20,00 %	30,00 %	40,00 %	100,00 %
17. MUROS	Valor	6.704,93	6.704,93	13.409,85	13.409,85	13.409,85	13.409,85	67.049,26
	Perc.	10,00 %	10,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
18. PPCI	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,04	3.132,04
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	67.993,77	124.599,47	174.208,60	125.245,50	175.947,94	126.646,24	794.641,52
	Perc.	8,56 %	15,68 %	21,92 %	15,76 %	22,14 %	15,94 %	100,00 %

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

18/10/2019
Página 2 de 2

Obra: 28112018 - POSTO DE SAÚDE LEO ALVIM FALLER
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

Endereço: RUA PROFESSORA CAROLINA FARIAS ALVIM
Cidade: TAQUARI

		ETAPAS						
ITEM	Dados	1	2	3	4	5	6	Total
Total Acumulado	Valor	67.993,77	192.593,24	366.801,84	492.047,34	667.995,28	794.641,52	
	Perc.	8,56 %	24,24 %	46,16 %	61,92 %	84,06 %	100,00 %	