



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APÉLIDO EMPREENHIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	903011	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA	Reutilização da Quadra Esportiva da Praça da Bandeira	Reutilização da Quadra Esportiva da Praça da Bandeira no município de Taquar

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	OBRA CIVIL	406.025,46	% Período:	0,77%	4,60%	15,49%	8,79%	35,14%	21,46%	13,74%					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.145,65	% Período:	100,00%											
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.165,56	% Período:	0,00%	100,00%										
1.3	FUNDAÇÕES	15.775,11	% Período:	0,00%	100,00%										
1.4	SUPRA ESTRUTURA	25.599,68	% Período:	0,00%	100,00%										
1.5	PAREDES E VEDAÇÕES	22.874,38	% Período:	0,00%	30,00%	70,00%									
1.6	TELHADOS E FORROS	26.825,72	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%								
1.7	ESQUADRIAS	13.946,06	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%								
1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.754,19	% Período:	0,00%	100,00%										
1.9	REVESTIMENTOS	13.511,78	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%						
1.10	PISOS	129.175,71	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%							
1.11	PINTURA E ACABAMENTOS	25.313,22	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	73.179,09	% Período:	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%					
1.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	14.423,93	% Período:	0,00%	50,00%	100,00%	20,00%	10,00%							
1.14	INSTALAÇÕES ESGOTO PLUVIAL	353,00	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	20,00%	80,00%						
1.15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.522,55	% Período:	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%							
1.16	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	28.294,23	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
1.17	SERVIÇOS FINAIS	2.160,60	% Período:	0,00%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	100,00%				
Total:		R\$ 406.025,46		0,77%	4,60%	15,49%	8,79%	35,14%	21,46%	13,74%					

Período:	Repasso:	Contapartida:	Outros:	Investimento:	Repasso:	Contapartida:	Outros:	Investimento:	Acumulado:	Repasso:	Contapartida:	Outros:	Investimento:
07/20	2.219,64	926,01	-	3.145,65	2.219,64	926,01	-	3.145,65	3.145,65	2.219,64	926,01	-	3.145,65
08/20	13.191,48	5.503,38	-	18.694,86	13.191,48	5.503,38	-	18.694,86	21.840,51	13.191,48	5.503,38	-	21.840,51
09/20	44.382,13	18.515,86	-	62.897,99	44.382,13	18.515,86	-	62.897,99	84.738,50	44.382,13	18.515,86	-	84.738,50
10/20	25.193,67	10.510,60	-	35.704,27	25.193,67	10.510,60	-	35.704,27	120.442,77	25.193,67	10.510,60	-	120.442,77
11/20	100.683,26	42.004,23	-	142.687,49	100.683,26	42.004,23	-	142.687,49	263.130,26	100.683,26	42.004,23	-	263.130,26
12/20	61.478,73	25.648,42	-	87.127,15	61.478,73	25.648,42	-	87.127,15	350.257,41	61.478,73	25.648,42	-	350.257,41
01/21	39.351,09	16.416,96	-	55.768,05	39.351,09	16.416,96	-	55.768,05	406.025,46	39.351,09	16.416,96	-	406.025,46
02/21													
03/21													
04/21													
05/21													
06/21													

hy



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 903011 | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA | APELIDO EMPREENDIMENTO Revitalização da Quadra Esportiva da Praça da Bandeira | DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Quadra Esportiva da Praça da Bandeira no município de Taquar

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21

TAQUARA/RS
Local

segunda-feira, 31 de maio de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: ENGENHEIRO CIVIL SÉRGIO VINÍCIUS NOSCHANG
CREA/CAU: CREA RS 152282
ART/RTT: