

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: **CONCLUSÃO AMPLIAÇÃO EMEF TIMÓTEHO JUNQUEIRA DOS SANTOS**



DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL
1.SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.182,57	3.182,57	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.182,57
2. FECHAMENTOS, DIVISÓRIAS INTERNAS E ESTRUTURA	R\$ 79.933,61	79.933,61	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	79.933,61
3. COBERTURA	R\$ 34.696,54	0,00	0,00%	34.696,54	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.696,54
4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONIA/LÓGICA	R\$ 19.183,21	0,00	0,00%	3.836,64	20,00%	3.836,64	20,00%	3.836,64	20,00%	5.754,96	30,00%	1.918,32	10,00%	19.183,21
5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 19.428,72	1.942,87	10,00%	9.714,36	50,00%	7.771,49	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.428,72
6. PISO	R\$ 38.993,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.496,90	50,00%	19.496,90	50,00%	0,00	0,00%	38.993,79
7. REVESTIMENTOS	R\$ 90.920,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.822,35	35,00%	31.822,35	35,00%	27.276,30	30,00%	0,00	0,00%	90.920,99
8. ESQUADRIAS	R\$ 37.065,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.945,86	70,00%	11.119,66	30,00%	37.065,52
9. PINTURAS	R\$ 28.627,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.313,89	50,00%	14.313,89	50,00%	28.627,77
10. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 13.479,54	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.479,54	100,00%	13.479,54
11. LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 463,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	463,81	100,00%	463,81
<b>Total do Orçamento</b>	<b>R\$ 365.976,07</b>	<b>85.059,05</b>		<b>48.247,54</b>		<b>43.430,48</b>		<b>55.155,88</b>		<b>92.787,90</b>		<b>41.295,21</b>		<b>365.976,07</b>

Taquari, 29 de agosto de 2023.

---

**Sérgio V. Noschang**  
Eng. Civil CREA 152282