

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PAVIMENTO SUBSOLO

Item	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Total
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.746,39 (60,00%)	1.830,92 (40,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	4.577,31 (100,00%)
PISOS	6.189,58 (20,00%)	9.284,37 (30,00%)	9.284,37 (30,00%)	6.189,58 (20,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	30.947,90 (100,00%)
ALVENARIA	629,51 (10,00%)	1.259,03 (20,00%)	1.888,54 (30,00%)	2.518,05 (40,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	6.295,13 (100,00%)
DIVISÓRIAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	9.600,19 (20,00%)	14.400,28 (30,00%)	24.000,46 (50,00%)	0,00 (0,00%)	48.000,93 (100,00%)
REVESTIMENTOS	0,00 (0,00%)	1.713,16 (20,00%)	1.713,16 (20,00%)	5.139,49 (60,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	8.565,81 (100,00%)
ESQUADRIAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	21.165,22 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	21.165,22 (100,00%)
FORRO	0,00 (0,00%)	5.872,93 (20,00%)	5.872,93 (20,00%)	8.809,40 (30,00%)	8.809,40 (30,00%)	0,00 (0,00%)	29.364,66 (100,00%)
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.349,26 (10,00%)	4.698,52 (20,00%)	4.698,52 (20,00%)	7.047,78 (30,00%)	4.698,52 (20,00%)	0,00 (0,00%)	23.492,60 (100,00%)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	35.946,38 (10,00%)	71.892,75 (20,00%)	71.892,75 (20,00%)	71.892,75 (20,00%)	71.892,75 (20,00%)	35.946,38 (10,00%)	359.463,76 (100,00%)
PINTURAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	13.121,36 (100,00%)	13.121,36 (100,00%)
TOTAL PARCELA	47.861,12 (8,78%)	96.551,68 (17,72%)	104.950,46 (19,26%)	137.162,55 (25,17%)	109.401,13 (20,07%)	49.067,74 (9,00%)	544.994,70 (100,00%)
TOTAL ACUMULADO	47.861,12 (8,78%)	144.412,80 (26,50%)	249.363,26 (45,76%)	386.525,81 (70,92%)	495.926,94 (91,00%)	544.994,70 (100,00%)	