

CRONOGRAMA - Data: A definir

Obra: Reforma Centro Cirúrgico (CC) e Centro de Material Esterilizado (CME)

<i>Descrição</i>	<i>Total</i>	<i>MÊS 1</i>		<i>MÊS 2</i>		<i>MÊS 3</i>		<i>MÊS 4</i>		<i>MÊS 5</i>		<i>MÊS 6</i>		<i>MÊS 7</i>		<i>MÊS 8</i>		<i>Total</i>
1.SERVIÇOS PRELIMINARES	13.689,91	13.689,91	100,00%															13.689,91
2. DEMOLIÇÕES	2.650,91	2.650,91	100,00%															2.650,91
3. ESTRUTURA	5.877,86			5.877,86	100,00%													5.877,86
4. ALVENARIAS	9.858,42			2.957,53	30,00%							6.900,90	70,00%					9.858,42
5. REVESTIMENTOS	9.495,20			7.596,16	80,00%	1.899,04	20,00%											9.495,20
6. PISO	60.699,77					36.419,86	60,00%	24.279,91	40,00%									60.699,77
7. FORRO	15.702,02							12.561,62	80,00%	3.140,40	20,00%							15.702,02
8. PINTURA	42.118,86													21.059,43	50,00%	21.059,43	50,00%	42.118,86
9. ESQUADRIAS	67.569,99									27.028,00	40,00%	27.028,00	40,00%	13.514,00	20,00%			67.569,99
10. VIDROS	9.410,33									3.764,13	40,00%	3.764,13	40,00%	1.882,07	20,00%			9.410,33
11. ACESSÓRIOS	1.286,84													1.286,84	100,00%			1.286,84
12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	132.101,45					26.420,29	20,00%	39.630,43	30,00%	39.630,43	30,00%	26.420,29	20,00%					132.101,45
13. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	35.420,08					7.084,02	20,00%	10.626,03	30,00%	10.626,03	30,00%	7.084,02	20,00%					35.420,08
14. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	179.797,00					35.959,40	20,00%	35.959,40	20,00%	35.959,40	20,00%	35.959,40	20,00%	35.959,40	20,00%			179.797,00
15. MISCELÂNEAS	9.857,26													1.971,45	20,00%	7.885,81	80,00%	9.857,26
1.SERVIÇOS FINAIS	4.464,08															4.464,08	100,00%	4.464,08
TOTAL DO ORÇAMENTO	600.000,00	16.340,83		16.431,54		107.782,61		123.057,39		120.148,39		107.156,73		75.673,19		33.409,32		600.000,00

Taquari, 12 de março de 2019