

CRONOGRAMA - Data: A definir

Obra: Reforma dos banheiros

Descrição	Total	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		Total
1. DEMOLIÇÕES	1.404,41	1.404,41	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.404,41
2. PAREDES E PAINES E FECHAMENTOS	14.598,45	2.919,69	20,00%	4.379,54	30,00%	7.299,23	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.598,45
3. PISO	3.985,48	0,00	0,00%	2.391,29	60,00%	1.594,19	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.985,48
4. INSTALAÇÕES ELETRICAS	1.991,97	0,00	0,00%	796,79	40,00%	597,59	30,00%	398,39	20,00%	199,20	10,00%	1.991,97
5. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	11.246,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.374,01	30,00%	6.748,03	60,00%	1.124,67	10,00%	11.246,71
6. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.516,12	903,22	20,00%	903,22	20,00%	903,22	20,00%	903,22	20,00%	903,22	20,00%	4.516,12
Total do Orçamento	37.743,15	5.227,32		8.470,84		13.768,25		8.049,65		2.227,09		37.743,15

Taquari, 27 de Julho de 2018