



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 235892022	Nº SICONV 939729	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI	APelido EMPREENHIMENTO Pavimentação de Diversas Ruas	DESCRiÇÃO DO LOTE Pavimentação com Bloco de Concreto Intertravado em Diversas Ruas do Municí
---------------------------------	----------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24
1.	Pavimentação com Bloco de Concreto Inte	2.319.102,90	% Período:	8,01%	14,96%	19,98%	17,67%	20,57%	18,81%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRE	25.398,28	% Período:	26,92%	19,25%	13,46%	13,46%	13,46%	13,46%						
1.2.	TERRAPLENAGEM	137.906,32	% Período:	53,48%	6,09%	26,20%	14,23%								
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	500.569,08	% Período:	20,99%	27,76%	18,57%	23,42%	9,26%							
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	1.276.495,44	% Período:	100,00%	15,26%	25,92%	9,76%	30,08%	18,98%						
1.5.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	342.104,91	% Período:	20,00%	80,00%		42,37%	10,09%	47,54%						
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	36.628,87	% Período:	0,00%	20,00%	80,00%		23,70%	76,30%						
Total: R\$ 2.319.102,90				%:	8,01%	14,96%	19,98%	17,67%	20,57%	18,81%					
				Repasso:	153.112,27	286.136,29	382.111,00	337.930,34	393.319,52	359.746,58					
				Contrapartida:	32.566,08	60.859,51	81.272,77	71.875,80	83.656,75	76.515,99					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	185.678,35	346.995,80	463.383,77	409.806,14	476.976,27	436.262,57					
				%:	8,01%	22,97%	42,95%	60,62%	81,19%	100,00%					
				Repasso:	153.112,27	439.248,56	821.359,56	1.159.289,90	1.552.609,42	1.912.356,00					
				Contrapartida:	32.566,08	93.425,59	174.698,36	246.574,16	330.230,91	406.746,90					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	185.678,35	532.674,15	996.057,92	1.405.864,06	1.882.840,33	2.319.102,90					

TAQUARI/RS

Local

segunda-feira, 7 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: **ENGENHEIRO CIVIL SÉRGIO VINÍCIUS NOSCHANG**

CREA/CAU: **CREA RS 152282**

ART/RRT: