

PROJETOS EM ANDAMENTO 2023

ITEM	OBRA	ORDEM DE INÍCIO	DATA PREVISTA INICIALMENTE PARA CONCLUSÃO	TÉRMINO PREVISTO	STATUS	VALOR ATUALIZADO
.1	ESCOLA ADROALDO MESQUITA DA COSTA - CONTRATO 002/2020 - CONCORRÊNCIA 009/2019	16/07/2020	15/08/2022	08/09/2023	EM ANDAMENTO	R\$ 3.720.040,05
.2	REFORMA DA PISTA DE RODEIO - CONTRATO 061/2022 - TP 002/2022	07/06/2022	06/07/2022	15/09/2023	EM ANDAMENTO	R\$ 186.499,25
.3	PRAÇA ORI PORTO RAMOS - CONTRATO 111/2022 - TP 005/2022	21/06/2023	18/09/2023	18/09/2023	EM ANDAMENTO	R\$ 261.983,21
.4	PROJETO HIDRÁULICO - CONDOMÍNIO INDUSTRIAL		25/05/2023	22/09/2023	EM ANDAMENTO	R\$ 7.664,00
.5	CRECHE PRÓINFÂNCIA TIPO C - PARQUE DO MEIO - CONCORRÊNCIA 003/2021	25/10/2021	22/04/2022	02/10/2023	EM ANDAMENTO	R\$ 1.347.765,89
.6	PROINFÂNCIA TIPO 2_CRECHE LÉO ALVIN 055/2016	PROINFÂNCIA TIPO 2_CRECHE COLÔNIA 20 - CONTRATO 20/06/2016	15/02/2017	07/10/2023	EM ANDAMENTO	R\$ 2.648.103,39
.7	INSTALAÇÃO DE VIDROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO	29/05/2023	25/10/2023	25/10/2023	EM ANDAMENTO	R\$ 326.533,33
.8	POSTO LÉO ALVIN FALER 2022_contrato 132/2022	04/10/2022	30/07/2023	28/10/2023	EM ANDAMENTO	R\$ 1.168.683,90
.9	AMPLIAÇÃO EMÍLIO SCHENK - CONTRATO 053/2019 - TP 006/2019	13/08/2019	06/10/2020	02/11/2023	EM ANDAMENTO	R\$ 427.226,31
.10	REFORMA UTI HOSPITAL	19/07/2023	15/11/2023	15/11/2023	EM ANDAMENTO	R\$ -

PROJETOS EM ANDAMENTO 2023

ITEM	OBRA	ORDEM DE INÍCIO	DATA PREVISTA INICIALMENTE PARA CONCLUSÃO	TÉRMINO PREVISTO	STATUS	VALOR ATUALIZADO
.11	PAVIMENTA - PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS - CONTRATO 072/2022 - CONCORRÊNCIA 005/2022	30/06/2022	25/01/2023	21/11/2023	EM ANDAMENTO	R\$ 3.591.577,38
.12	REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO (ETAPA 02) - CONTRATO 041/2023 - CONCORRÊNCIA 001/2023 (PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 DIAS DA ORDEM DE INÍCIO)	19/05/2023	13/01/2024	13/01/2024	EM ANDAMENTO	R\$ 701.048,35
.13	ELEVADOR CENTRO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 086/2022	01/08/2022	31/07/2023	26/07/2024	EM ANDAMENTO	R\$ -
.14	MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED - CONTRATO 060/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 003/2022	19/05/2022	14/05/2023	CONCLUÍDO EM 03/08/2023	CONCLUÍDO	R\$ 3.936.533,54
.15	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO RENOVEST - CONTRATO 040/2023 / DISPENSA 020/2023	08/05/2023	05/08/2023	CONCLUÍDO EM 05/08/2023	CONCLUÍDO	R\$ 3.760,00
.16	CALHA E TELHADO PRAÇA DA BANDEIRA - CONTRATO 069/2023 / DISPENSA 031/2023 (VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2023)	10/07/2023	08/08/2023	CONCLUÍDO EM 11/08/2023	CONCLUÍDO	R\$ 5.000,00
.17	PAVIMENTAÇÃO RUAS ASFALTO E BLOCO INTERTRAVADO (CONSÓRCIO CONCRECOR-CONPASUL) CONTRATO 024/2020 - CONCORRÊNCIA 001/2020	13/05/2020	08/01/2021	CONCLUÍDO EM 13/06/2023	CONCLUÍDO	R\$ 7.417.873,91
.18	RUA SÉRGIO PEREIRA BASTOS E VIELA 250 - CONTRATO 123/2021 - TP 003/2021	10/08/2021	05/02/2022	CONCLUÍDO EM 14/02/2023	CONCLUÍDO	R\$ 523.912,33
.19	REVITALIZAÇÃO QUADRA PRAÇA DA BANDEIRA - CT.:019/2022 - TP 001/2022	16/03/2022	11/10/2022	CONCLUÍDO EM 14/06/2023	CONCLUÍDO	R\$ 553.285,33
.20	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS TIMÓTEO JUNQUEIRA, SADI DE ALMEIDA CASTRO, ALCIDES CARDOSO E VALTER HACKMANN - CONTRATO 085/2018 - TP 008/2018	15/10/2018	12/02/2019	CONCLUÍDO EM 16/09/2022	CONCLUÍDO	R\$ 1.773.529,11

PROJETOS EM ANDAMENTO 2023

ITEM	OBRA	ORDEM DE INÍCIO	DATA PREVISTA INICIALMENTE PARA CONCLUSÃO	TÉRMINO PREVISTO	STATUS	VALOR ATUALIZADO
.21	PRAÇA DA LÉO AVIM FALER - OBRA CIVIL E PAISAGISMO - CONTRATO 029/2022 - CONCORRÊNCIA 002/2022	04/05/2022	01/08/2022	CONCLUÍDO EM 20/07/2023	CONCLUÍDO	R\$ 398.219,48
.22	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO FEPAGRO - CONTRATO 039/2023 / DISPENSA 019/2023	27/04/2023	25/07/2023	CONCLUÍDO EM 25/07/2023	CONCLUÍDO	R\$ 9.400,00
.23	25 BANHEIROS - PROGRAMA NENHUMA CASA SEM BANHEIRO - CONTRATO 085/2022 - TP 003/2022	01/08/2022	27/01/2023	CONCLUÍDO EM 28/03/2023	CONCLUÍDO	R\$ 264.800,00
.24	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PASSO DO SANTA CRUZ	30/03/2023	27/06/2023	PARALISADO	PARALISADO	R\$ 3.680,00
.25	PROJETO ELÉTRICO CONDOMÍNIO CT.139/2022	31/10/2022	29/12/2022	PARALISADO	PARALISADO	R\$ 6.075,00