



PREFEITURA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Page 1 of 2  
Em Real (R\$)

Art. 45 da LRF

ANEXO IV

| Identificação dos Projetos                                      | Data Início Execução | Valor do Projeto     | Execução %         |                  |                    | Recursos Priorizados para 2024 |                        |                     |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|
|   |                      |                      | Até Exer. Anterior | Previsto p/ 2023 | A Executar em 2024 | Projetos em Execução           | Conserv. do Patrimônio | Novos Projetos      |
| DAER - Pavimentação ligação Taquari-Paverama                    | 10/2014              | 8.476.809,36         | 92,00              | 0,00             | 8,00               | 678.144,75                     |                        |                     |
| PAVIMENTA-Pavimentação de diversas ruas                         | 6/2022               | 3.914.913,06         | 0,00               | 80,00            | 20,00              | 782.982,61                     |                        |                     |
| Construção da Escola Adroaldo Mesquita da Costa                 | 7/2020               | 3.720.040,05         | 72,00              | 8,00             | 20,00              | 744.008,01                     |                        |                     |
| Revitalização da Praça Ori Ramos Porto                          | 6/2023               | 261.983,21           | 0,00               | 90,00            | 10,00              |                                | 26.198,32              |                     |
| Reforma do Centro Administrativo etapa 2                        | 5/2023               | 701.048,35           | 0,00               | 90,00            | 10,00              |                                | 70.104,84              |                     |
| Instalação de divisórias de vidro do Centro Administrativo      | 5/2023               | 327.376,69           | 0,00               | 90,00            | 10,00              |                                | 32.737,67              |                     |
| Uti do hospital   | 5/2023               | 1.005.908,65         | 0,00               | 80,00            | 20,00              | 201.181,73                     |                        |                     |
| Pavimentação de diversas ruas                                   | 6/2023               | 16.069.127,34        | 0,00               | 40,00            | 60,00              | 9.641.476,40                   |                        |                     |
| Reforma do centro de cultura e turismo                          | 9/2023               | 885.969,63           | 0,00               | 15,00            | 85,00              | 753.074,19                     |                        |                     |
| Condomínio Industriasl- Projeto hidráulico                      | 2/2023               | 7.664,00             | 0,00               | 0,00             | 100,00             | 7.664,00                       |                        |                     |
| Manutenção do elevador  | 8/2022               | 23.371,08            | 25,00              | 50,00            | 25,00              | 5.842,77                       |                        |                     |
| Ampliação da escola Timótheo Junqueira dos Santos               | 10/2023              | 365.976,07           | 0,00               | 10,00            | 90,00              | 329.378,46                     |                        |                     |
| Reforma da Casa de David  | 10/2023              | 302.425,35           | 0,00               | 0,00             | 100,00             |                                | 302.425,35             |                     |
| Construção do prédio da Ceacat                                  | 10/2023              | 881.309,25           | 0,00               | 15,00            | 85,00              |                                |                        | 749.112,86          |
| Pista de caminhada  | 10/2023              | 520.471,48           | 0,00               | 10,00            | 90,00              |                                |                        | 468.424,33          |
| Reforma do museu (projeto em desenvolvimento-estimativa)        | 3/2024               | 800.000,00           | 0,00               | 0,00             | 100,00             |                                | 800.000,00             |                     |
| Reforma da casa do artesão e banheiros públicos                 | 4/2024               | 200.000,00           | 0,00               | 0,00             | 100,00             |                                | 200.000,00             |                     |
| Condmínio empresarial   | 6/2024               | 1.500.000,00         | 0,00               | 0,00             | 100,00             |                                |                        | 1.500.000,00        |
| Reforma do posto da lagoa                                       | 6/2024               | 500.000,00           | 0,00               | 0,00             | 100,00             |                                | 500.000,00             |                     |
| Reforma do pavilhão dos Bombeiros                               | 5/2024               | 1.000.000,00         | 0,00               | 0,00             | 100,00             |                                | 1.000.000,00           |                     |
| Iluminação da lagoa   | 4/2024               | 700.000,00           | 0,00               | 0,00             | 100,00             |                                | 700.000,00             |                     |
| Reforma infraestrutura das escolas                              | 2/2024               | 500.000,00           | 0,00               | 0,00             | 100,00             |                                | 500.000,00             |                     |
| Gramma sintética da praça da Léo Alvim Faller                   | 5/2024               | 140.000,00           | 0,00               | 0,00             | 100,00             |                                | 140.000,00             |                     |
| Pavimentação de 6 ruas  | 3/2024               | 2.320.000,00         | 0,00               | 0,00             | 100,00             |                                | 2.320.000,00           |                     |
| Revitalização de praças públicas                                | 4/2024               | 150.000,00           | 0,00               | 0,00             | 100,00             |                                | 150.000,00             |                     |
| PPCI do ginásio de esportes                                     | 1/2024               | 150.000,00           | 0,00               | 0,00             | 100,00             |                                | 150.000,00             |                     |
| Placas solar no hospital  | 4/2024               | 75.000,00            | 0,00               | 0,00             | 100,00             |                                | 75.000,00              |                     |
| Reforma do prédio dos escoteiros                                | 6/2024               | 40.000,00            | 0,00               | 0,00             | 100,00             |                                | 40.000,00              |                     |
| Construção do pórtico da fé - Rincão São José                   | 5/2024               | 100.000,00           | 0,00               | 0,00             | 100,00             |                                |                        | 100.000,00          |
| Construção de ETE- Estação de Tratamento de Esgotos do hospital | 3/2024               | 500.000,00           | 0,00               | 0,00             | 100,00             |                                |                        | 500.000,00          |
| <b>Total:</b>   |                      | <b>16.139.393,57</b> |                    |                  |                    | <b>3.143.752,92</b>            | <b>7.006.466,18</b>    | <b>3.317.537,19</b> |

Fonte:



PREFEITURA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Page 2 of 2  
Em Real (R\$)

Art. 45 da LRF

ANEXO IV

| Identificação dos Projetos | Data Início<br>Execução | Valor do<br>Projeto | Execução %            |                     |                       | Recursos Priorizados para 2024 |                           |                   |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
|                            |                         |                     | Até Exer.<br>Anterior | Previsto p/<br>2023 | A Executar<br>em 2024 | Projetos em<br>Execução        | Conserv. do<br>Patrimônio | Novos<br>Projetos |

Taquari - RS, 27 de setembro de 2023

\_\_\_\_\_  
André Luis Barcellos Brito  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Adair Alberto O. de Souza  
Secretário Municipal da Fazenda

\_\_\_\_\_  
Pedro A. Q. Ramos  
Coordenador Contábil